

## RELATÓRIO FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE DIADEMA

PROJETO: QUALIFICAÇÃO DA ÁREA FÍSICA E AMBIÊNCIA DO SETOR DE SAÚDE ESPECIALIZADO

	VALOR APROVADO PELA FSA	R\$	356.737,50
1º	PAGTO - FSA: 25/05/18	R\$	214.042,50
2º	PAGTO - FSA: 15/08/18	R\$	107.021,25
3º	PAGTO - FSA: __/__/__	R\$	-
4º	PAGTO - FSA: __/__/__	R\$	-
5º	PAGTO - FSA: __/__/__	R\$	-
6º	PAGTO - FSA: __/__/__	R\$	-
<b>Total pago pela FSA</b>		<b>R\$</b>	<b>321.063,75</b>

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - APOIO DA FSA

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALORES ORÇADO		VALORES REALIZADOS						TOTAL REALIZADO	Justificativas	
		Fornecedor escolhido	Valor aprovado	1ª Prest. Contas - R\$	2ª Prest. Contas	3ª Prest. Contas	4ª Prest. Contas	5ª Prest. Contas	6ª Prest. Contas			
1	Reforma da área física do setor de Saúde	SSJ Construtora e Inc.	R\$ 356.737,50	R\$ 214.042,50	R\$ 107.021,25						R\$ 321.063,75	
2											R\$ -	
3											R\$ -	
4											R\$ -	
5											R\$ -	
6											R\$ -	
7											R\$ -	
8											R\$ -	
9											R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 356.737,50</b>	<b>R\$ 214.042,50</b>	<b>R\$ 107.021,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 321.063,75</b>	
<b>Saldo por prestação de contas</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	1ª Prest. Contas - R\$	2ª Prest. Contas	3ª Prest. Contas	4ª Prest. Contas	5ª Prest. Contas	6ª Prest. Contas	TOTAL REALIZADO
1								R\$ -
2								R\$ -
3								R\$ -
4								R\$ -
5								R\$ -
6								R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

#### OBSERVAÇÕES:

No extrato consta um crédito da Construtora no valor de R\$ 235,44 referente a pagamento a maior na Nota Fiscal 36

Nome e assinatura do responsável pelas informações do relatório:

André Antunes Garcia

## CRONOGRAMA

**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE DIADEMA

**PROJETO:** QUALIFICAÇÃO DA ÁREA FÍSICA E AMBIÊNCIA DO SETOR DE SAÚDE ESPECIALIZADO

**DATA:** 21/09/2018

Programado

Reprogramado

DESCRIÇÃO	ATIVIDADE	MESES													Total
		mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	
Gestão do contrato	Assinatura do Instrumento de Colaboração	100%													100%
	Pagamentos	60%		0%	30%										90%
	Envio de prestação de contas			33%	0%	33%									66%
Prestações de contas: Etapas do projeto físico	Início e Término da reforma		25%	25%	40%										90%
	Organização dos espaços														0%
	Inauguração da Nova sede														0%
Prestações de contas: Acompanhamento Social	Atendimento terapêuticos														0%

### OBSERVAÇÕES:

Para estabelecer as porcentagens, dividir pelo número de meses programado.



## RELATÓRIO SOCIAL

<b>INSTITUIÇÃO:</b>	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE DIADEMA
<b>PROJETO:</b>	QUALIFICAÇÃO DA ÁREA FÍSICA E AMBIÊNCIA DO SETOR DE SAÚDE ESPECIALIZADO
<b>DATA:</b>	21/09/2018

<b>OBJETIVO GERAL:</b>
Garantir acessibilidade no serviço de saúde especializado da APAE de Diadema para oferecer mais cobertura terapêutica e acesso das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas com segurança e autonomia.

### D - PÚBLICO ALVO

200 pessoas do Serviço de Atendimento Especializado a Deficientes Intelectuais e/ou múltiplas.
--

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES	RESULTADOS	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Inserir pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla em serviço de saúde especializado.	30 novas pessoas atendidas ( de 170 para 200)	Nº de pessoas	N/A	Lista de atendidos Fotos
Atender as normas de acessibilidade	Atender 7 metas apontadas pela auditoria da Secretária de Saúde em relação ao espaço físico.*	Nº metas atendidos	N/A	Fotos ( antes e depois) *Relatório de apontamentos ( antes e depois)
Garantir e ampliar acesso ao atendimento de Integração Sensorial	1 Nova sala de Integração Sensorial no piso térreo.	Nº de sala	N/A	Fotos
	De 10 para 20 Vagas	Nº de vagas	N/A	Lista de atendidos Fotos

<b>OBSERVAÇÕES:</b>
* Será solicitada nova auditoria da Secretária de Saúde para análise dos espaços físicos. Se isso ocorrer dentro do período da vigência deste projeto, será enviado o relatório atualizado da Secretária de Saúde. Caso contrário, será apresentado um relatório, elaborado pela APAE, indicando as adequações.